

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

Číslo dokladu 1600501878
Strana 1 / 1
Konštantný symbol 0308
Objednávka ZOD 2011/162010/F.10
Odberateľ 5892
IČO 00312002 IČ DPH

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.16736/B
Číslo účtu: 1929903959/0200 SWIFT:SUBASKBX
IBAN: SK450200000001929903959

Prijemca
Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Číslo zákazky 1600300446
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 10.11.2011
Dátum splatnosti 08.02.2012
Dátum dodania tovaru/služby 31.10.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturujeme vám vykonané práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá", podľa priloženého zisťovacieho protokolu za 10/2011.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
040	Rekonštrukčné práce ZUŠ IF00293	JV 1	49.215,94	20	49.215,94
	Základ DPH 20% Brutto	49.215,94		DPH 20 %	9.843,19
	Kurz : 1,00000			EUR	59.059,13
	Celkom k úhrade			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
				Suma v SKK:	1.779.215,35

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa.

Príloha: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 10/2011

- Sme platcami DPH.

- Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501878


Identifikačné údaje objednávateľa:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
IČO: 00312002, DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 2721550853/0200



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-7-

V platbu súhlasím.



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58
Bratislava
82105

IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
91601

IČO: 00312002
IČ DPH:


Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá
Miesto: Stará Turá

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				489 999,00
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	251 049,05	49 215,94	300 264,99	
3. DPH	50 209,81	20.00 %	9 843,19	60 053,00
4. Celkom	301 258,86	59 059,13	360 317,99	



VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p>  <p>Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894</p> <p style="text-align: right;">podpis: <i>[Signature]</i></p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: right;">podpis</p>
---	--

V Starej Turej

Dátum: 4.11.2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Stará Turá**

00312002

Projektant **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**

Zhotoviteľ **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

35740655

SK2020219894

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 278,46	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 010,18	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 221,88	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 25 384,58	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 4 752,10			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 1 025,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 49 100,74	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 115,20	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 49 215,94

24 DPH 20,00 % z 49 215,94 9 843,19

25 Cena s DPH (r. 23-24) 59 059,13

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.10.2011

Do: 31.10.2011

Dátum: 4.11.2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
EIFF-2011-01	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	49 215,94	9 843,19	59 059,13	251 049,05
001	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	49 215,94	9 843,19	59 059,13	251 049,05
D1.1	Stavebno architektonické riešenie	16 138,54	3 227,71	19 366,25	234 816,16
D1.3	Vykurovanie	25 606,46	5 121,29	30 727,75	0,00
D1.4	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.	Elektroinštalácia	7 470,94	1 494,19	8 965,13	4 563,10
D1.5	Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	1 985,14
D1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.ba	STA	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bb	Rozvody dátových systémov	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bc	DDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bd	Školský rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.6.	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	9 684,65
D1.7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**
 Názov objektu **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**
 Názov časti **Stavebno architektonické riešenie**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ **Mesto Stará Turá**
 Projektant **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**
 Zhotoviteľ **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

IČO

IČ DPH

00312002

35740655

SK2020219894



Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

02.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV Dodávky	1 278,46	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	12 432,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	16 138,54	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				16 138,54
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 16138,54				3 227,71
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)				19 366,25			
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis						27 Kľúčová doložka				0,00
			28 Zvýhodnenie + -				0,00			



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 2.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	13 710,64	27 857,39	6 993,78	0,00	48 561,83
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 013,32	146,34	2 977,17	0,00	13 136,82
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 473,02	27 711,05	4 016,61	0,00	35 200,71
PSV	Práce a dodávky PSV	2 427,90	0,00	269,77	0,00	2 697,66
762	Konštrukcie tesárske	2 427,90	0,00	269,77	0,00	2 697,66
	Celkom	16 138,54	27 857,39	7 263,54	0,00	51 259,49



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Bylnské Nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 2.11.2011


Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
3 Zvislé a kompletne konštrukcie											
1	R	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² pái. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m ³	0,600	136,340	81,80	1,06684	0,640	0,00	0,00
2	R	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	6,000	6,470	38,82	0,16530	0,992	0,00	0,00
3	R	593 212 210	Preklad železobetónový 315/10V 149x14x21,5	kus	6,000	17,280	103,68	0,54000	3,240	0,00	0,00
							13 710,64		10 322,631		27 857,39
							224,30		4,872		0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
6	R	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	148,721	1,130	168,05	1,28198	190,657	0,00	0,00
8	R	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m ²	223,082	10,440	2 328,98	17,04640	3 802,745	0,00	0,00
9	R	612453551	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m ²	269,775	16,230	4 378,45	19,77271	5 334,183	0,00	0,00
10	R	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia reliéfov na fasáde	m ²	25,000	0,840	21,00	0,00025	0,006	0,00	0,00
11	R	622411122	Farbenie vonk. omietok náter Granopor	m ²	85,000	4,100	348,50	0,39100	33,235	0,00	0,00
14	R	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá Baumit MCS35	m ²	144,100	6,260	902,07	4,11694	593,251	0,00	0,00
15	R	624601111	Ťmelenie škár okolo okien a detailov šambrán	m	430,400	0,340	146,94	0,45622	196,357	430,40	146,94
30	R	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	112,635	4,840	545,15	1,32759	149,533	0,00	0,00
31	R	611 9A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	m	112,635	10,430	1 174,78	0,00000	0,000	0,00	0,00
							10 013,32		10 299,968		146,34
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
35	R	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m ²	421,800	2,100	885,78	0,04218	17,792	0,00	0,00
52	R	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladacích plochy do 2 m ²	m ²	136,605	1,790	244,52	0,00000	0,000	136,61	244,52
53	R	979011111	Zvislá doprava.sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	40,206	4,730	190,17	0,00000	0,000	763,92	3 613,34
54	R	97901-1121	Zvislá doprava.sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,400	10,580	141,77	0,00000	0,000	254,60	2 693,66
55	R	979081111	Odvoz.sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,206	7,360	295,92	0,00000	0,000	763,92	5 622,46
							3 473,02		17,792		27 711,05


Spracované systémom CENOS plus, tel.041/707 10 11



Strana 1 z 2



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	R	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 005,000	0,260	261,30	0,00000	0,000	19 095,00	4 964,70
57	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	40,206	4,780	192,18	0,00000	0,000	763,92	3 651,54
58	R	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	40,206	7,820	314,41	0,00000	0,000	763,92	5 973,86
59	R	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	162,431	5,830	946,97	0,00000	0,000	162,43	946,97
PSV Práce a dodávky PSV							2 427,90	0,000	0,000	0,00	0,00
762 Konštrukcie tesárske							2 427,90	0,000	0,000	0,00	0,00
87	R	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobfovaných, zapustený na zraz	m2	1 108,629	2,190	2 427,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							16 138,54	10 322,631	27 857,39		



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 35740655 - IC DPH: SK2020219894

-11-

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín	00312002	
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.	35740655	SK2020219894
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.11.2011	

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	221,88	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	25 384,58	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	25 606,46	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				25 606,46
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 25606,46				5 121,29
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				30 727,75
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Pečiatka				27 Kizavá doložka				0,00
Eiffage Construction Slovenská republika				28 Zvýhodnenie + -				0,00
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava								
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894								
Pečiatka								



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	25 606,46	0,00	6 466,41	0,00	32 072,88
731	Ústredné kúrenie, kotolne	3 293,60	0,00	716,00	0,00	4 009,60
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	19 030,52	0,00	3 686,44	0,00	22 716,96
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 540,10	0,00	15,45	0,00	1 555,56
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	768,61	0,00	0,00	0,00	768,61
767	Konštrukcie doplnkové kovové	257,03	0,00	645,12	0,00	902,15
783	Dokončovacie práce - nátery	716,60	0,00	1 403,40	0,00	2 120,00
	Celkom	25 606,46	0,00	6 466,41	0,00	32 072,88



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011


Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011


Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV											
731 Ústredné kúrenie, kotolne											
11	R	73173120-0	Demontáž existujúceho zariadenia kotolne, vypustenie systému	hod	460,000	7,160	3 293,60	0,00560	2,576	0,00	0,00
							25 606,46		4 041,612		0,00
							3 293,60		2,576		0,00
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie											
33	R	73173311-0	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	1 540,000	3,150	4 851,00	0,03080	47,432	0,00	0,00
34	R	73173311-0	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	560,000	3,220	1 803,20	0,01680	9,408	0,00	0,00
35	R	73173311-0	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	75,000	3,580	268,50	0,00525	0,394	0,00	0,00
36	R	73173311-1	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	1 400,000	4,420	6 188,00	2,47364	3 463,096	0,00	0,00
37	R	73173311-1	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	199,000	5,860	1 166,14	0,37720	75,063	0,00	0,00
38	R	73173311-1	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	96,000	7,590	728,64	0,40734	39,105	0,00	0,00
39	R	73173311-1	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	20,000	9,600	192,00	0,73320	14,664	0,00	0,00
48	R	73173312-0	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	260,000	10,730	2 789,80	0,02080	5,408	0,00	0,00
49	R	73173312-0	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	50,000	11,450	572,50	0,00650	0,325	0,00	0,00
54	R	73173319-1	Odfreženie strmenových držiakov potrubia do pr. 44.5	kus	1 200,000	0,040	48,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							19 030,52		3 654,894		0,00



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2920219894

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	R	73173319-1	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	kus	460,000	0,040	18,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
56	R	73173319-1	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	kus	42,000	0,080	3,36	0,00000	0,000	0,00	0,00
57	R	73199873-3	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	10,007	40,070	400,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 540,10		5,864		0,00
61	R	73173420-0	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	216,000	5,370	1 159,92	0,02592	5,599	0,00	0,00
62	R	73173420-0	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	36,000	7,160	257,76	0,00612	0,220	0,00	0,00
63	R	73173420-0	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	14,000	8,590	120,26	0,00322	0,045	0,00	0,00
113	R	73199873-4	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,126	17,170	2,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							768,61		0,000		0,00
114	R	73173511-1	Demontáž vykurovacích teles litinových článkových	m2	1 450,200	0,530	768,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							257,03		245,177		0,00
144	R	76776799-5	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	22,000	1,430	31,46	0,00350	0,077	0,00	0,00
145	R	MAT553	Dodávka závesov potrubia	kg	258,000	0,860	221,88	0,95000	245,100	0,00	0,00
146	R	76799876-7	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,258	14,310	3,69	0,00000	0,000	0,00	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery							716,60		133,101		0,00
147	R	78378322-2	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	20,000	1,430	28,60	0,01344	0,269	0,00	0,00
148	R	78378342-4	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	800,000	0,860	688,00	0,16604	132,832	0,00	0,00
Celkom							25 606,46		4 041,612		0,00



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

JKSO

Názov objektu: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

EČO

Názov časti: **Elektroinštalácia**

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**

IČO

IČ DPH

Projektant: **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Branekého 8, Trenčín**

00312002

Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

35740655

SK2020219894






Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 578,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 4 752,10			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 1 025,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 355,74	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 115,20	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis: 				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 470,94	
Objednávateľ: 				24 DPH 20,00 % z 7470,94 1 494,19	
Dátum a podpis: 				25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 965,13	
Zhotoviteľ: 				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis: 04.11.2011 				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava				27 Kľzavá doložka 0,00	
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

-11-



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 578,00	1 256,80	0,00	0,00	2 834,80
D6	M21 - 155 Elektromontáže	5 892,94	2 725,50	1 183,20	0,00	9 801,64
	<u>Celkom</u>	<u>7 470,94</u>	<u>3 982,30</u>	<u>1 183,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12 636,44</u>



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011



Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											1 578,00	242,495	1 256,80
1	R	01397104-2	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	45,000	2,000	90,00	0,00000	0,000	0,00	0,00		
4	R	01397303-1	344 Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	6,000	8,800	52,80	0,00558	0,033	0,00	0,00		
5	R	01397303-1	614 Vysek. kapias pre špatiky v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm	kus	380,000	1,440	547,20	0,06240	23,712	400,00	576,00		
6	R	01397403-1	121 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	200,000	1,120	224,00	0,21000	42,000	220,00	246,40		
7	R	01397403-1	122 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	450,000	1,200	540,00	0,37500	168,750	300,00	360,00		
8	R	01397403-1	124 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	100,000	1,240	124,00	0,08000	8,000	60,00	74,40		
D6 M21 - 155 Elektromontáže											5 892,94	0,000	2 725,50
9	R	MAT345 700103	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	35,000	0,280	9,80	0,00000	0,000	0,00	0,00		
10	R	92121001-0	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36 mm	m	35,000	0,320	11,20	0,00000	0,000	0,00	0,00		
11	R	92121001-0	044 Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29 mm (Kopex)	m	35,000	0,360	12,60	0,00000	0,000	0,00	0,00		
12	R	MAT345 701103	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	35,000	0,900	31,50	0,00000	0,000	0,00	0,00		
13	R	92121001-0	301 Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	240,000	1,450	348,00	0,00000	0,000	150,00	217,50		
14	R	MAT345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	kus	240,000	0,240	57,60	0,00000	0,000	150,00	36,00		



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4								
15	R	92121001-0 321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	190,000	1,160	220,40	0,00000	0,000	200,00	232,00
16	R	MAT345 620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	190,000	1,060	201,40	0,00000	0,000	200,00	212,00
45	R	92121011-0 082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	6,000	6,400	38,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	MAT345 308A351	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	6,000	12,170	73,02	0,00000	0,000	0,00	0,00
84	R	92121022-0 325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,000	12,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
85	R	MAT354 909O020	Pripojnica potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	3,000	16,800	50,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
105	R	92121081-0 041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	80,000	0,400	32,00	0,00000	0,000	200,00	80,00
106	R	MAT341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	80,000	0,340	27,20	0,00000	0,000	200,00	68,00
107	R	92121081-0 045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	220,000	0,400	88,00	0,00000	0,000	900,00	360,00
108	R	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	60,000	0,440	26,40	0,00000	0,000	900,00	396,00
109	R	MAT341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	160,000	0,440	70,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
110	R	92121081-0 046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	400,000	0,400	160,00	0,00000	0,000	800,00	320,00
111	R	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	400,000	0,720	288,00	0,00000	0,000	800,00	576,00
112	R	92121081-0 055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	200,000	0,400	80,00	0,00000	0,000	200,00	80,00
113	R	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	200,000	0,740	148,00	0,00000	0,000	200,00	148,00
122	R	92121081-0 109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	m	36,000	0,640	23,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
123	R	MAT341 303M100	Kábel Cu 1kV-1-CYKY-J 4x25	m	36,000	9,160	329,76	0,00000	0,000	0,00	0,00
135	MAT	MATšpe c.1	Rozvážka	ks	1,000	818,410	818,41	0,00000	0,000	0,00	0,00

Strana 2 z 3



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020218894



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	MAT	MATšpe c.4	Rozvádzač RS1	ks	1,000	432,580	432,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
139	MAT	MATšpe c.5	Rozvádzač RS01	ks	1,000	420,290	420,29	0,00000	0,000	0,00	0,00
140	MAT	MATšpe c.6	Rozvádzač RS2.	ks	2,000	464,100	928,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
141	MAT	MATšpe c.7	Rozvádzač RS3.	ks	2,000	419,570	839,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
147	R	92121329-9 005	Elektromontáže, silnopráúd HZS T5 a MaR	hod	12,000	9,600	115,20	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom

7 470,94

242,495

3 982,30



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.10.2011

Do: 31.10.2011

Dátum: 4.11.2011

Kód 1	Zákazka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad prestavané 6
EIFF-2011-01-1	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá				
001	Elektroinštalácia				
001	Rozvádzač č1 - RH	818,41	163,68	982,09	0,00
002	Rozvádzač č2 - RK	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Rozvádzač č3 - RE	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Rozvádzač č4 - RS1	432,58	86,52	519,10	0,00
005	Rozvádzač č5 - RS01	420,29	84,06	504,35	0,00
006	Rozvádzač č6 - RS2	464,10	92,82	556,92	0,00
007	Rozvádzač č7 - RS3	419,57	83,91	503,48	0,00



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá
 Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá
 Časť: Rozvádzač č4 - RS1


JKSO:

Miesto: Stará Turá


Obdobie: 1.-31.10.2011

Objednávateľ: Obec Stará Turá
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Dátum: 4.11.2011
 Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1 MATERIÁL											
1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	4,000	2,900	11,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	5,000	2,900	14,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,140	41,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/AS	kus	2,000	17,860	35,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R	MATp.c.1	Spojovaci a uložený materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							312,58	0,000			
D3 MCE - ostatné											
13	R	90099999-9 005	Konstruktívne a práce montážne - HZS T5, vrh kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							120,00	0,000			





Spracované systémom GENPROS plus, ver. 04/07/10 11



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<u>432,58</u>		<u>0,000</u>		<u>0,00</u>

Celkom



Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvádzač č. 5 - RS01

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011

Objednávateľ: Obec Stará Turá



Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1 MATERIÁL											
1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSSL-K : 770279006 pre dvere z plasty (U...D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	2,000	14,730	29,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,140	41,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MATp.c.1	Spojovací a uložný materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							300,29		0,000		0,00
							120,00		0,000		0,00
D3 MCE - ostatné											
12	R	90099999-9	Konštrukcie a práce montáže, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							420,29		0,000		0,00

							120,00		0,000		0,00
							420,29		0,000		0,00



Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvážač č 6 - RS2

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1 MATERIÁL 344,10 0,000											
1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	8,000	2,900	23,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,900	29,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F05	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512E21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,140	82,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20KA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MATp.c.1	Spjovaci a uložný materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
D3 MCE - ostatné							120,00	0,000	0,000	0,00	0,00
12	R	90099999-9 005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							464,10	0,000	0,000	0,00	0,00

Strana 1 z 1

Celkom

Spracované systémom CENROS plus, ver. 041/0707 10 11 *



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvážač čí - RS3

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1 MATERIÁL											
1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSSL-K : 770279006 pre dvere z plasty (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,900	29,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,140	82,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepátia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MA Tp.c.1	Spojovací a uložný materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							323,57		0,000		0,00
							96,00		0,000		0,00
D2 OSTATNÉ											
11	R	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce-montáže HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	8,000	12,000	96,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							419,57		0,000		0,00

