

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

Číslo dokladu 1600501878
Strana 1 / 1
Konštantný symbol 0308
Objednávka ZoD 2011/162010/F.10
Odberateľ 5892
IČO 00312002 IČ DPH

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.16736/B
Číslo účtu: 1929903959/0200 SWIFT:SUBASKBX
IBAN: SK450200000001929903959

Prijemca
Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Číslo zákazky 1600300446
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 10.11.2011
Dátum splatnosti 08.02.2012
Dátum dodania tovaru/služby 31.10.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturujeme vám vykonané práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá", podľa priloženého zisťovacieho protokolu za 10/2011.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
040	Rekonštrukčné práce ZUŠ IF00293	JV 1	49.215,94	20	49.215,94
	Základ DPH 20% Brutto	49.215,94		DPH 20 %	9.843,19
	Kurz : 1,00000			EUR	59.059,13
	Celkom k úhrade			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	1.779.215,35
				Suma v SKK:	1.779.215,35

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa.

Príloha: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 10/2011

Sme platcami DPH.

Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501878

Identifikačné údaje objednávateľa:


Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

IČO: 00312002, DIČ: 2020381990

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 2721550853/0200

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 IČ DPH: SK2020219894
-7-

V platbu súhlasím.



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58
Bratislava
82105

IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
91601

IČO: 00312002
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá
Miesto: Stará Turá

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	489 999,00		
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	251 049,05	49 215,94	300 264,99
3.	DPH	50 209,81	20.00 %	9 843,19
4.	Celkom	301 258,86	59 059,13	360 317,99

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 01 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
podpis: *[Signature]*


Za objednávateľa:

podpis

V Starej Turej

Dátum: 4.11.2011

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Stará Turá**

00312002

Projektant **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**

Zhotoviteľ **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

35740655

SK2020219894



Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 278,46	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	14 010,18	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	221,88	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	25 384,58	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	4 752,10			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	1 025,64			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	49 100,74	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	115,20	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	49 215,94	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 49 215,94	9 843,19	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	59 059,13	
Zhotoviteľ		EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	
		28 Zvýhodnenie + -	0,00			



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.10.2011

Do: 31.10.2011

Dátum: 4.11.2011

Kód 1	Zákazka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad prestavané 6
EIFF-2011-01	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	49 215,94	9 843,19	59 059,13	251 049,05
001	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	49 215,94	9 843,19	59 059,13	251 049,05
D1.1	Stavebno architektonické riešenie	16 138,54	3 227,71	19 366,25	234 816,16
D1.3	Vykurovanie	25 606,46	5 121,29	30 727,75	0,00
D1.4	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.	Elektroinštalácia	7 470,94	1 494,19	8 965,13	4 563,10
D1.5	Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	1 985,14
D1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.ba	STA	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bb	Rozvody dátových systémov	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bc	DDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bd	Školský rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.6.	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	9 684,65
D1.7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-31.10.2011**

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

JKSO

Názov objektu: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**

EČO

Názov časti: **Stavebno architektonické riešenie**

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**

IČO

IČ DPH

00312002

Projektant: **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Branekého 8, Trenčín**

Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

35740655



SK2020219894

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

02.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 278,46	8 Práce cezčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montáž 12 432,18	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimoslav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 16 138,54	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 16 138,54
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 16138,54 3 227,71
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 366,25
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľúčová doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

-11-



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá


Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 2.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	13 710,64	27 857,39	6 993,78	0,00	48 561,83
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 013,32	146,34	2 977,17	0,00	13 136,82
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 473,02	27 711,05	4 016,61	0,00	35 200,71
PSV	Práce a dodávky PSV	2 427,90	0,00	269,77	0,00	2 697,66
762	Konštrukcie tesárske	2 427,90	0,00	269,77	0,00	2 697,66
	Celkom	16 138,54	27 857,39	7 263,54	0,00	51 259,49



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 2.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 13 710,64 10 322,631 27 857,39

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 224,30 4,872 0,00

1	R	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pól. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,600	136,340	81,80	1,06684	0,640	0,00	0,00
2	R	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	6,000	6,470	38,82	0,16530	0,992	0,00	0,00
3	R	593 212 210	Preklad železobetónový 315/10V 149x14x21,5	kus	6,000	17,280	103,68	0,54000	3,240	0,00	0,00


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 013,32 10 299,968 146,34

6	R	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	148,721	1,130	168,05	1,28198	190,657	0,00	0,00
8	R	612425931	Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou	m2	223,082	10,440	2 328,98	17,04640	3 802,745	0,00	0,00
9	R	612453551	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m2	269,775	16,230	4 378,45	19,77271	5 334,183	0,00	0,00
10	R	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia reliéfov na fašade	m2	25,000	0,840	21,00	0,00025	0,006	0,00	0,00
11	R	622411122	Farbenie vonk. omietok náter Granopor	m2	85,000	4,100	348,50	0,39100	33,235	0,00	0,00
14	R	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá Baumit MCS35	m2	144,100	6,260	902,07	4,11694	593,251	0,00	0,00
15	R	624601111	Tmelenie škár okolo okien a detailov šambrán	m	430,400	0,340	146,34	0,45622	196,357	430,40	146,34
30	R	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	112,635	4,840	545,15	1,32759	149,533	0,00	0,00
31	R	611 9A0204	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.350 mm	m	112,635	10,430	1 174,78	0,00000	0,000	0,00	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 473,02 17,792 27 711,05

35	R	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	421,800	2,100	885,78	0,04218	17,792	0,00	0,00
52	R	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	136,605	1,790	244,52	0,00000	0,000	136,61	244,52
53	R	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	40,206	4,730	190,17	0,00000	0,000	763,92	3 613,34
54	R	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,400	10,580	141,77	0,00000	0,000	254,60	2 693,66
55	R	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,206	7,360	295,92	0,00000	0,000	763,92	5 622,46

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11





Strana 1 z 2

EIFFAGE CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	R	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 005,000	0,260	261,30	0,00000	0,000	19 095,00	4 964,70
57	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,206	4,780	192,18	0,00000	0,000	763,92	3 651,54
58	R	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	40,206	7,820	314,41	0,00000	0,000	763,92	5 973,86
59	R	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	162,431	5,830	946,97	0,00000	0,000	162,43	946,97
PSV Práce a dodávky PSV							2 427,90		0,000		0,00
762 Konštrukcie tesárske							2 427,90		0,000		0,00
87	R	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobfovaných, zapustený na zraz	m2	1 108,629	2,190	2 427,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							16 138,54		10 322,631		27 857,39




 EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenska republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
 -11-

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**
 Názov objektu: **Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá**
 Názov časti: **Vykurovanie**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**
 Projektant: **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

00312002

35740655

SK2020219894


Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.11.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 221,88	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 25 384,58	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 25 606,46	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 25 606,46	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 25606,46 5 121,29	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 727,75	
				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 SLOVENSÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika
 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
 IČO: 36740655 - IČ DPH: SK2020219894



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1.-31.10.2011



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	25 606,46	0,00	6 466,41	0,00	32 072,88
731	Ústredné kúrenie, kotolne	3 293,60	0,00	716,00	0,00	4 009,60
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	19 030,52	0,00	3 686,44	0,00	22 716,96
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 540,10	0,00	15,45	0,00	1 555,56
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	768,61	0,00	0,00	0,00	768,61
767	Konštrukcie doplnkové kovové	257,03	0,00	645,12	0,00	902,15
783	Dokončovacie práce - nátery	716,60	0,00	1 403,40	0,00	2 120,00
	Celkom	25 606,46	0,00	6 466,41	0,00	32 072,88



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894



-11-

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Stará Turá



Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.


Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV							25 606,46		4 041,612		0,00
731 Ústredné kúrenie, kotolne							3 293,60		2,576		0,00
11	R	73173120-0 828	Demontáž jestvujúceho zariadenia kotolne, vypustenie systému	hod	460,000	7,160	3 293,60	0,00560	2,576	0,00	0,00
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							19 030,52		3 654,894		0,00
33	R	73173311-0 803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	1 540,000	3,150	4 851,00	0,03080	47,432	0,00	0,00
34	R	73173311-0 806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	560,000	3,220	1 803,20	0,01680	9,408	0,00	0,00
35	R	73173311-0 808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	75,000	3,580	268,50	0,00525	0,394	0,00	0,00
36	R	73173311-1 123	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	1 400,000	4,420	6 188,00	2,47364	3 463,096	0,00	0,00
37	R	73173311-1 124	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	199,000	5,860	1 166,14	0,37720	75,063	0,00	0,00
38	R	73173311-1 125	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	96,000	7,590	728,64	0,40734	39,105	0,00	0,00
39	R	73173311-1 126	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	20,000	9,600	192,00	0,73320	14,664	0,00	0,00
48	R	73173312-0 826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	260,000	10,730	2 789,80	0,02080	5,408	0,00	0,00
49	R	73173312-0 832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	50,000	11,450	572,50	0,00650	0,325	0,00	0,00
54	R	73173319-1 816	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 44,5	kus	1 200,000	0,040	48,00	0,00000	0,000	0,00	0,00



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	R	73173319-1 823	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	kus	460,000	0,040	18,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
56	R	73173319-1 828	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	kus	42,000	0,080	3,36	0,00000	0,000	0,00	0,00
57	R	73199873-3 103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	10,007	40,070	400,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 540,10		5,864		0,00
61	R	73173420-0 821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	216,000	5,370	1 159,92	0,02592	5,599	0,00	0,00
62	R	73173420-0 822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	36,000	7,160	257,76	0,00612	0,220	0,00	0,00
63	R	73173420-0 823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	14,000	8,590	120,26	0,00322	0,045	0,00	0,00
113	R	73199873-4 103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,126	17,170	2,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							768,61		0,000		0,00
114	R	73173511-1 810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 450,200	0,530	768,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							257,03		245,177		0,00
144	R	76776799-5 101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	22,000	1,430	31,46	0,00350	0,077	0,00	0,00
145	R	MAT553 000010	Dodávka závesov potrubia	kg	258,000	0,860	221,88	0,95000	245,100	0,00	0,00
146	R	76799876-7 101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,258	14,310	3,69	0,00000	0,000	0,00	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery							716,60		133,101		0,00
147	R	78378322-2 100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	20,000	1,430	28,60	0,01344	0,269	0,00	0,00
148	R	78378342-4 140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	800,000	0,860	688,00	0,16604	132,832	0,00	0,00
Celkom							25 606,46		4 041,612		0,00





Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.10.2011

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín	00312002	
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.	35740655	SK2020219894
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.11.2011	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00		
2	Montáž	1 578,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00		
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
5	"M" Dodávky	4 752,10				17	Ostatné	0,00%	0,00		
6	Montáž	1 025,64				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)	7 355,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS	115,20	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant				D		Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka		23				Súčet 7, 12, 19-22	7 470,94
Objednávateľ						24				DPH 20,00 % z 7470,94	1 494,19
Dátum a podpis				Pečiatka		25				Cena s DPH (r. 23-24)	8 965,13
Zhotoviteľ						E				Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka		26				Dodávky objednávateľa	0,00
04.11.2011						27				Kľúčavá doložka	0,00
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.				Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.		28				Zvýhodnenie + -	0,00
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava				Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava							
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894				IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894							

-11-



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Stará Turá


Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 578,00	1 256,80	0,00	0,00	2 834,80
D6	M21 - 155 Elektromontáže	5 892,94	2 725,50	1 183,20	0,00	9 801,64
	Celkom	<u>7 470,94</u>	<u>3 982,30</u>	<u>1 183,20</u>	<u>0,00</u>	<u>12 636,44</u>



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 578,00

242,495

1 256,80

1	R	01397104-2 141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	45,000	2,000	90,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	01397303-1 344	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	6,000	8,800	52,80	0,00558	0,033	0,00	0,00
5	R	01397303-1 614	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm	kus	380,000	1,440	547,20	0,06240	23,712	400,00	576,00
6	R	01397403-1 121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	200,000	1,120	224,00	0,21000	42,000	220,00	246,40
7	R	01397403-1 122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	450,000	1,200	540,00	0,37500	168,750	300,00	360,00
8	R	01397403-1 124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	100,000	1,240	124,00	0,08000	8,000	60,00	74,40

D6 M21 - 155 Elektromontáže


5 892,94

0,000

2 725,50

9	R	MAT345 700I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	35,000	0,280	9,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	92121001-0 005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36 mm	m	35,000	0,320	11,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	92121001-0 044	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29 mm (Kopex)	m	35,000	0,360	12,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R	MAT345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	35,000	0,900	31,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	92121001-0 301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	240,000	1,450	348,00	0,00000	0,000	150,00	217,50
14	R	MAT345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	kus	240,000	0,240	57,60	0,00000	0,000	150,00	36,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11





Strana 1 z 3

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	R	92121001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	190,000	1,160	220,40	0,00000	0,000	200,00	232,00
16	R	MAT345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	190,000	1,060	201,40	0,00000	0,000	200,00	212,00
45	R	92121011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	6,000	6,400	38,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	MAT345308A351	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	6,000	12,170	73,02	0,00000	0,000	0,00	0,00
84	R	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3,000	4,000	12,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
85	R	MAT354909O020	Prípojnica potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	3,000	16,800	50,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
105	R	92121081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	80,000	0,400	32,00	0,00000	0,000	200,00	80,00
106	R	MAT341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	80,000	0,340	27,20	0,00000	0,000	200,00	68,00
107	R	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	220,000	0,400	88,00	0,00000	0,000	900,00	360,00
108	R	MAT341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	60,000	0,440	26,40	0,00000	0,000	900,00	396,00
109	R	MAT341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	160,000	0,440	70,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
110	R	92121081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	400,000	0,400	160,00	0,00000	0,000	800,00	320,00
111	R	MAT341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	400,000	0,720	288,00	0,00000	0,000	800,00	576,00
112	R	92121081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	200,000	0,400	80,00	0,00000	0,000	200,00	80,00
113	R	MAT341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	200,000	0,740	148,00	0,00000	0,000	200,00	148,00
122	R	92121081-0109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	m	36,000	0,640	23,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
123	R	MAT341303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	36,000	9,160	329,76	0,00000	0,000	0,00	0,00
135	MAT	MATšpe c.1	Rozvádzač RH	ks	1,000	818,410	818,41	0,00000	0,000	0,00	0,00



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	MAT	MATšpe c.4	Rozvádzač RS1	ks	1,000	432,580	432,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
139	MAT	MATšpe c.5	Rozvádzač RS01	ks	1,000	420,290	420,29	0,00000	0,000	0,00	0,00
140	MAT	MATšpe c.6	Rozvádzač RS2.	ks	2,000	464,100	928,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
141	MAT	MATšpe c.7	Rozvádzač RS3.	ks	2,000	419,570	839,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
147	R	92121329-9 005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 a MaR	hod	12,000	9,600	115,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							7 470,94		242,495		3 982,30



[Handwritten signature]

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.10.2011

Do: 31.10.2011

Dátum: 4.11.2011

Kód 1	Zákazka 2	Cena bez DPH 3	DPH 4	Cena s DPH 5	Náklad prestavané 6
EIFF-2011-01-1	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá				
001	Elektroinštalácia				
001	Rozvádzač č1 - RH	818,41	163,68	982,09	0,00
002	Rozvádzač č2 - RK	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Rozvádzač č3 - RE	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Rozvádzač č4 - RS1	432,58	86,52	519,10	0,00
005	Rozvádzač č5 - RS01	420,29	84,06	504,35	0,00
006	Rozvádzač č6 - RS2	464,10	92,82	556,92	0,00
007	Rozvádzač č7 - RS3	419,57	83,91	503,48	0,00



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvádzač č4 - RS1

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 MATERIÁL

312,58

0,000

0,00

1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	4,000	2,900	11,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	5,000	2,900	14,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,140	41,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	kus	2,000	17,860	35,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R	MATp.c .1	Spojovací a uložný materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00

D3 MCE - ostatné

120,00


0,000

0,00

13	R	90099999-9 005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr. kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------------	--	-----	--------	--------	--------	---------	-------	------	------

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 2



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894


P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkom

432,58

0,000

0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvádzač č5 - RS01

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 MATERIÁL

300,29

0,000

0,00

1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	2,000	14,730	29,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,140	41,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MATp.c .1	Spjovacie a uložený materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00

D3 MCE - ostatné

120,00

0,000

0,00

12	R	90099999-9 005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------------	---	-----	--------	--------	--------	---------	-------	------	------


Celkom

420,29

0,000

0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel.041/707 10 11



Strana 1 z 1



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvádzač č6 - RS2

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 MATERIÁL

344,10

0,000

0,00

1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	8,000	2,900	23,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,900	29,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5301F05	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,140	82,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MATp.c .1	Spjovacia a uložný materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00

D3 MCE - ostatné

120,00

0,000

0,00


12	R	90099999-9 005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,000	120,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------------	---	-----	--------	--------	--------	---------	-------	------	------

464,10

0,000

0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11 *



Strana 1 z 1



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2011

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Časť: Rozvážač č7 - RS3

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Obec Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.11.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 MATERIÁL

323,57

0,000

0,00

1	R	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,830	57,83	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,030	1,03	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,730	14,73	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,900	5,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,900	17,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,900	29,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,500	7,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,140	82,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,500	91,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	MATp.c.1	Spojovací a uložený materiál	kpl	1,000	17,000	17,00	0,00000	0,000	0,00	0,00

D2 OSTATNÉ

96,00

0,000

0,00

11	R	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, montáže HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	8,000	12,000	96,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	---	---------------	---	-----	-------	--------	-------	---------	-------	------	------

Celkom

419,57

0,000

0,00

